

## ZEYİLNAME

Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 09/07/2021 ihale tarihli **Erzincan Tercan Tanap şantiyesinde bulunan prefabrik ofis binası, çelik konstrüksiyon ısı merkezi ve arıtma tesisinin demontaj edilerek Erzincan Refahiye Dumanlı İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezine taşınıp montajının yapılması ve çevre düzeni işi** 'ne ait zeyilnamedir.

Bahse konu iş ile ilgili sehven yapılan yazım hataları ve teknik şartnamenin "1,2,3,3-A,3-G,5,8. maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. İhale gün ve saatinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

- 1- **İŞİN ADI:** ERZİNCAN TERCAN TANAP ŞANTIYESİNDE BULUNAN PREFABRİK BİNALARIN VE ARITMA TESİSİNİN DEMONTAJ EDİLEREK ERZİNCAN REFAHİYE DUMANLI İZCİLİK KAMP VE EĞİTİM MERKEZİNE TAŞINARAK MONTAJININ YAPILMASI İŞİDİR.
- 2- **İŞİN NİTELİĞİ:** ERZİNCAN İLİ TERCAN İLÇESİ ÇADIRKAYA KÖYÜ TANAP ŞANTIYESİNDE BULUNAN 2 ADET 220 m2 PREFABRİK BİNA( toplam 440m2) VE 1 ADET 600 m2 PREFABRİK MUTFAK BİNASI İLE 1 ADET ARITMA TESİSİNİN DEPO VE BAĞLANTI BİRİMLERİNİN SÖKÜLEREK MEVCUT ŞEKLİNDEKİ PROJELERİNE UYGUN BİÇİMDE DUMANLI İZCİLİK KAMPINA TAŞINARAK KURULUMUNUN YAPILMASI.
- 3- **SÖKÜM VE KURULUM İÇİN YAPILACAK İŞ KALEMLERİ:**
  - BELİRTİLEN YAPILARIN SÖKÜM VE KURULUM İŞİ  
(2 ADET 220 M2'LİK PREFABRİK BİNA, 1 ADET 600M2 MUTFAK BİNASI  
DEMONTAJ VE MONTAJI VE 1 ADET ARITMA TESİSİNİN DEPO VE BAĞLANTI  
BİRİMLERİNİN YERLEŞTİRME VE MONTAJI)
  - VİNÇ VE İŞ MAKİNASI HİZMETİ
  - SÖKÜLEN MALZEMELERİN TAŞIMA NAKLİYE İŞİ
  - ZEMİN BETON YAPIM İŞİ MALZEME VE İŞÇİLİK
  - SU TESİSAT YAPIM İŞ MALZEME VE İŞÇİLİK(Tamamlama ve Onarım)
  - ELEKTRİK İÇ TESİSATI YAPIM İŞ MALZEME VE İŞÇİLİK(Tamamlama ve Onarım)
  - ZEMİN SERAMİK KAPLAMA YAPIM İŞİ
  - İÇ CEPHE BOYASI YAPIM İŞ MALZEME VE İŞÇİLİK
  - TERS TAVAN YAPIM İŞ MALZEME VE İŞÇİLİK(Tamamlama ve Onarım)
  - TEMEL TOPRAKLAMA (KORUMA) YAPIM İŞ MALZEME VE İŞÇİLİK
  - TEMEL İÇİN TELHASIR YAPIM İŞİ MALZEME VE İŞÇİLİK

### **A-SÖKÜM DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLEMLERİ:**

BELİRTİLEN YAPILARIN SÖKÜM VE KURULUM MONTAJ İŞİ (2 Adet Prefabrik Bina, 1 Adet Prefabrik Mutfak Binası ile 1 Adet Arıtma Tesisinin depo ve bağlantı birimlerinin mevcuttaki projesine göre aynı şekilde Yerleştirme ve Montajı)

**G-ZEMİN KAPLAMA:** KURULACAK BİNALARIN TAMAMI İÇİN UYGUN ZEMİN KAPLAMA YAPIMI (PREFABRİK YAPILARDA ISLAK ZEMİN SERAMİK, DİĞER YERLERİN PVC KAPLANMASI, MUTFAK BİNASINDA TÜM ZEMİNİN SERAMİK KAPLANMASI)

### **5-AÇIKLAMA :**

ERZİNCAN İLİ TERCAN İLÇESİ ÇADIRKAYA KÖYÜ TANAP ŞANTIYESİNDE BULUNAN 2 ADET PREFABRİK BİNA VE 1 ADET PREFABRİK MUTFAK BİNASI İLE 1 ADET ARITMA TESİSİ DEPO VE BAĞLANTI BİRİMLERİNİN SÖKÜLEREK MEVCUT ŞEKLİNDEKİ PROJELERİNE UYGUN BİÇİMDE KURULUMU İŞİNDE İDARE TARAFINDAN YER TESLİMİ YAPILACAKTIR.

8-İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİM SÜRESİ YER TESLİM TARİHİNDEN SONRA 45 TAKVİM GÜNÜDÜR.

Sezai BAYRAM  
Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü